

## 旁站监理记录表

工程名称: 温州灵昆面投分布式光伏发电项目

编号: MT-PZ-05

|                                                                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 日期及天气:<br>2019.8.30 阴                                                                                                    | 施工单位:<br>浙江省工业设备安装集团有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序 城投公司支架支墩浇筑                                                                                                    |                          |
| 旁站监理开始时间:<br>上午 9: 00                                                                                                    | 旁站监理结束时间:<br>下午 17: 00   |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <p>1、施工技术人员、操作人员、材料、施工机械准备就绪。</p> <p>2、施工前进行安全与技术交底。</p> <p>3、施工程序: 检查支墩模具外观——检查支墩模具尺寸——浇筑砼</p> |                          |
| <p>发现的问题及处理意见:</p> <p>问题: 下午天气转阴, 刚浇筑完成的混凝土基础没有保护措施</p> <p>意见: 对混凝土支墩模具采取薄膜覆盖方式保护</p>                                    |                          |
| 旁站监理人员(签字):                           |                          |
| 2019年 8 月 30 日                                                                                                           |                          |