

旁站监理记录表

工程名称: 温州灵昆面投分布式光伏发电项目

编号: MT-PZ-06

日期及天气: 2019.10.26 阴	施工单位: 浙江省工业设备安装集团有限公司
旁站监理的部位或工序 面粉公司光伏设备间设备基础浇筑	
旁站监理开始时间: 上午 9: 00	旁站监理结束时间: 下午 16: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工技术人员、操作人员、材料、施工机械准备就绪。 2、施工前进行安全与技术交底。 3、施工程序: 检查支墩模具外观——检查支墩模具尺寸——浇筑砼	
发现的问题及处理意见: 问题: 基础周围只适合人工浇筑, 没有铺设施工通道 意见: 要求施工方木工铺设施工通道便于施工	
旁站监理人员(签字): 21元	
2019年 10月 26 日	