

旁站监理记录表

工程名称: 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号: PXWD-PZJL-005

日期及气候: 2019.7.9 阴	工程地点: 贵州省大爬山风电场升压站屋顶
旁站监理的部位及工序: 支架基础浇筑.	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 17:20
施工情况: 根据围墙外大门口草坪基础浇筑. 浇筑完成 56 个 $600 \times 600 \times 450$ mm 基础, 依据地势有所变动, 均超过设计要求高度 45mm. 且一水平面. 下午浇筑 15 个屋顶预制基础. 屋顶预制基础全部完成.	
监理情况: 检查施工人员安全带是否佩戴, 均已佩戴. 检查现场模板是否有变形, 均在要求范围内. 检查要求振捣时, 充分振捣, 振捣到位.	
发生情况: 有个别预埋件, 偏移.	
处理意见: 现场人员拉线全部调整, 符合要求.	
施工企业: 西安热工研究院有限公司 项目经理部: 西安热工研究院贵州盘州风电场升压站屋顶光伏项目部 质检员 (签字): 潘海波 2019 年 7 月 9 日	监理企业: 常州正恒电力工程监理有限公司 项目监理机构: 大爬山轿子顶风电场屋顶光伏发电项目监理部 旁站监理人员 (签字): 郭雷 2019 年 7 月 10 日



扫描全能王 创建