

旁站监理记录表

工程名称：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号：PXWD-PZJL-007

日期及气候：2019.7.16. 多云.	工程地点：大爬山风电场升压站
旁站监理的部位及工序：支架基础浇筑	
旁站监理开始时间：8:20	旁站监理结束时间：17:30
施工情况： 升压站围墙外空地 支模44个，浇筑44个，站内GIS开关室门前空地 支模浇筑13个，升压站外篮球场旁空地未浇筑完，完成13个，总共浇筑 70个，规格均为600×600×450mm 因地势高度或有偏差，但不低于450mm.	
监理情况： 早上检查用电设备接线，插头处未做防水措施，当时有水气，要求 施工人员做好防护，现场立即做防护措施。	
发生情况： 无	
处理意见： 无	
施工企业：西安热工研究院有限公司 项目经理部：贵州盘州风电场升压站屋顶光伏项目 质检员（签字）：潘海波 2019年7月16日	监理企业：常州正德电力工程有限公司 项目监理机构：大爬山屋顶光伏发电项目监理部 旁站监理人员（签字）：郭雷 2019年7月16日



扫描全能王 创建