

安全旁站监理记录表

工程名称: 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号: PXWD-PZJL-006

日期及气候: 2019.7.13. 阴	工程地点: 大爬山风电场内.
旁站监理的部位及工序: 屋面基础吊装. 安全岛立点.	
旁站监理开始时间: 10:00	旁站监理结束时间: 17:20
施工情况: 早上9时50分吊车到达现场, 准备吊装, 检查相关资料. 生活综合楼首先吊装. 35KV配电室吊装. 接地变室吊装. 生活综合楼吊装. 辅助综合楼吊装. 下午17:20分全部吊装完成. 旁站人员8人.	
监理情况: 检查吊车操作人员相关资质证书. 有特种设备操作证. 人员身份证一致. 要求施工人员拉警戒线, 放置安全标识牌. 吊装时吊装起重臂及吊装范围内严禁站人或物.	
发生情况: 无事故发生.	
处理意见:	
施工企业: 西安热工研究院有限公司 项目经理部: 贵州盘州风电场升压站屋顶光伏项目部 质检员 (签字): 潘海波 2019年 7月13 日	监理企业: 常州正德建设工程监理有限公司 项目监理机构: 大爬山项目监理部 旁站监理人员 (签字): 郭雷 2019年 7月13 日



扫描全能王 创建