

旁站监理记录表

工程名称：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号：PXWD-PZJL-008

日期及气候：2019.7.21 晴天	工程地点：大爬山风电场升压站
旁站监理的部位及工序：升压站内车棚基础浇筑	
旁站监理开始时间：8:10	旁站监理结束时间：18:10
施工情况： 大爬山升压站内车棚基础进行浇筑，共浇筑车棚基础 $600 \times 600 \times 450 \text{mm}$ 共 42 个，施工人员 6 人。	
监理情况： 检查浇筑前模板支设，有个别模板不正，要求现场先摆正，有个别模板变形，要求更换。	
发生情况： 无	
处理意见：	
施工企业：西安热工研究院有限公司 项目经理部：贵州盘州风电厂升压站屋顶光伏项目 质检员（签字）：潘海波 2019 年 7 月 21 日	监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目监理项目部 旁站监理人员（签字）：郭雷 2019 年 7 月 21 日