

安全旁站监理记录表

工程名称：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号：PXWD-PZJL-012

日期及气候：2019.8.5 多云转阵雨	工程地点：轿子顶升压站内。
旁站监理的部位及工序：爬站内屋顶基础进行吊装电杆基础。	
旁站监理开始时间：8:20	旁站监理结束时间：18:00
施工情况： 爬站内屋顶基础进行吊装，将所有屋顶基础全部吊装完成。 施工人员8人，起重机械一辆。	
监理情况： 检查现场安全警示标志，已拉警戒线并放置标示牌。吊车司机持有操作证书及车辆相关材料进行查看符合要求。 现场人员已佩戴安全帽，上屋顶人员佩戴安全带。	
发生情况： 无其它情况。	
处理意见：	
施工企业：西安热工研究院有限公司 项目经理部：贵州盘州风电厂升压站屋顶光伏发电项目 质检员（签字）：潘海波 2019年8月5日	监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目监理项目部 旁站监理人员（签字）：邵雷 2019年8月5日