

旁站监理记录表

工程名称：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号：PXWD-PZJL-010

日期及气候：2019.7.29	工程地点：轿子顶升压站外预制场地
旁站监理的部位及工序：轿子顶升压站屋顶基础浇筑。	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：17:00
施工情况： 将升压站屋顶基础全部浇筑完成，今天浇筑50个350x350x50mm基础，完成1个600x600x250基础，屋顶基础全部完成。 施工人数7人，搅拌机1台，振捣器1个。	
监理情况： 检查现场施工安全防护措施，以及安全标识。检查模板尺寸外观，无问题。	
发生情况：	
处理意见：	
施工企业：西安热工研究院有限公司 项目经理部：贵州盘州风电厂升压站屋顶光伏项目 质检员（签字）：潘海波 2019年7月29日	监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目监理项目部 旁站监理人员（签字）：郭雷 2019年7月29日