

旁站监理记录表

工程名称：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号：PXWD-PZJL-011

日期及气候：2019.7.31	工程地点：轿子顶风电场升压站内。
旁站监理的部位及工序：升压站内围墙边基础浇筑。	
旁站监理开始时间：7:50	旁站监理结束时间：18:30

施工情况：

升压站围墙内墙边空地基础浇筑，基础共完成浇筑5个。
生活楼前空地浇筑5个。
施工人员8人，搅拌机1台，振捣器1个。

监理情况：

检查模板尺寸外观，有个别模板不正，要求现场施工人员进行整改后再进行浇筑，检查预埋螺栓放置尺寸，钢尺测量误差范围在1.5cm，未超过2cm，符合要求。

发生情况：

无

处理意见：

施工企业：西安热工研究院有限公司

项目经理部：贵州盘州风电厂升压站屋顶光伏发电项目

质检员（签字）：潘海波

2019年7月31日

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目监理项目部

旁站监理人员（签字）：郭雷

2019年7月31日