

旁站监理记录表

工程名称：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号：PXWD-PZJL-013

日期及气候：2019年8月6日 阴	工程地点：轿子顶升压站内。
旁站监理的部位及工序：生活楼前空地及车棚基础浇筑	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：17:00
施工情况： 今日浇筑升压站内生活楼前基础与车棚基础。全部浇筑完成，共55个。施工人员7人，搅拌机1台，振捣器1个。	
监理情况： 查看现场模板尺寸外观，有个别模板变形要求重新更换，预埋件位置放置尺寸误差在1cm符合要求，现场施工人员佩戴安全帽，要求振捣密实。	
发生情况：	
处理意见：	
施工企业：西安热工研究院有限公司 项目经理部：贵州盘州风电厂升压站屋顶光伏项目 质检员（签字）：潘海波 2019年8月6日	监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目监理项目部 旁站监理人员（签字）：郭勇 2019年8月6日