

旁站监理记录表

表号: GF-B13

工程名称: 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

编号: XXGF-001

日期及气候: 2019.07.05	工程地点: 支架基础浇筑场地
旁站监理的部位或工序: 支架基础浇筑	
旁站监理开始时间: 14: 20	旁站监理结束时间: 16: 00
施工情况: 1、对施工现场人员进行核查:现场质量检查员、项目技术负责人均到岗。搅拌机工等工种人员均持证上岗。 2、施工机械及材料准备情况:搅拌机、振捣工具准备到位。钢筋、水泥、砂、石等材料均与实验室送试取样材料及报验材料相符。	
监理情况: 1、施工人员到岗情况:电工、操作人员均持证上岗,质检员、安全员及施工队长在现场监督、巡查。 2、检查模板安装情况,支撑、刚度满足要求,钢模严密无缝,符合设计要求。 3、检查砂石水泥等原材料合格证、质量保证书、复试报告是否齐全。 4、混凝土标号为 C25,开始浇筑支架基础。保护:薄膜覆盖,草袋保湿,符合设计要求。 5、检查 C25 混凝土配合比 G3893,并要求施工方按要求做同条件试块 3 组。 6、检查构件截面尺寸变化和模板加固情况:无变形、爆模。	
发现问题: 振捣过程中部分基础未振捣到位。	
处理意见: 要求施工方及时整改,达到施工要求。	
备注:	
施工单位 (章): 质检员:  2019 年 7 月 5 日	项目监理部 (章): 旁站监理人员:  2019 年 07 月 05 日

本表由项目监理部填写,项目监理部自存一份,建设单位留存一份。