

旁站监理记录表

表号: GF-B13

工程名称: 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

编号: XXGF-003

日期及气候: 2019. 08. 20	工程地点: 1#、2#箱变基础浇筑现场地
旁站监理的部位或工序: 箱变基础浇筑	
旁站监理开始时间: 9: 20	旁站监理结束时间: 10: 40
施工情况: 1、对施工现场人员进行核查:现场质量检查员、项目技术负责人均到岗。搅拌车、等工种人员均持证上岗。 2、施工机械及材料准备情况:搅拌车、泵车、振捣工具准备到位。 3、现场以做好安全警示、安全防护措施。	
监理情况: 1、施工人员到岗情况:电工、操作人员均持证上岗,质检员、安全员及施工队长在现场监督、巡查。 2、检查模具安装情况,满足要求,模具严密无缝,符合设计要求。 3、检查混凝土材料送料单是否齐全。 4、混凝土标号为 C25,开始浇筑箱变基础。保护:薄膜覆盖,保湿,符合设计要求。。 5、检查预埋件截面尺寸变化和模具加固情况:无变形、爆模。	
发现问题: 无安全及质量问题。	
处理意见:	
备注:	
施工单位 (章): 质检员:  2019年8月20日	项目监理部 (章): 旁站监理人员:  2019年08月20日

本表由项目监理部填写,项目监理部自存一份,建设单位留存一份。