

旁站监理记录表

表号: GF-B13

工程名称: 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

编号: XXGF-010

日期及气候: 2019.09.26 多云	工程地点: 3#、4#箱变
旁站监理的部位或工序: 3#箱变、4#箱变交接试验	
旁站监理开始时间: 14: 00	旁站监理结束时间: 17: 10
施工情况: 1、对现场检测人员进行核查:现场质量检查员、项目技术负责人均到岗。 2、施工设备准备及施工人员到位。 3、现场以做好安全警示、安全防护措施。	
监理情况: 1、 试验现场, 警戒线已拉起, 人员已到位, 检查所用设备、工具、仪器、仪表、工具在合格周期内; 2、检查所有试验设备及试品外壳是否可靠接地, 接取电源线是否牢固, 测试电源是否符合实验要求, 漏电保护开关动作是否灵敏; 3、开始测试试验, 对箱变电阻及变比进行测试, 测试过程正常, 未发生异常现象; 4、试验结束后设备及试品外壳放电, 拆除所有工作用警戒线, 清扫干净工作现场, 撤离现场	
发现问题: 无安全及质量问题。	
处理意见:	
备注:	
施工单位(章):  质检员: 许应洪 2019 年 09 月 26 日	项目监理部(章):  旁站监理人员: 陈 海 2019 年 09 月 26 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。