

旁站监理记录表

表号: GF-B13

工程名称: 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

编号: XXGF-014

日期及气候: 2020.01.01 多云	工程地点: 监控室
旁站监理的部位或工序: 电缆头制作及安装	
旁站监理开始时间: 9:50	旁站监理结束时间: 11:30
施工情况: 1、施工现场管理及质检人员, 施工负责人, 安质员到岗。 2、使用的材料、构配件和设备合格。 3、按照设计文件和批准的施工方案进行施工。 4、施工操作人员的技术水平、操作条件满足工艺操作要求, 特种操作人员持证上岗。 5、施工环境没有对工程质量产生不利影响。 6、已施工部位不存在质量缺陷。 7、按照《施工安全技术规程》, 安全技术措施执行。	
监理情况: 1. 摇测电缆绝缘、剥电缆铠甲、打卡子、连接接地线、包缠电缆、套电缆终端头套、压芯线接线鼻子、设备连接。 2. 根据电缆头的型号尺寸, 按照电缆头套长度和内径, 用塑料带采用半叠法包缠电缆, 塑料带包缠应紧密, 形状呈枣核状将电缆头套上部套上, 与下部对接、套严, 从芯线端头量出长度为线鼻子的深度, 另加 5mm, 剥缆芯线绝缘, 并在芯线上涂上凡士林。 3. 根据端子型号, 选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上, 注意应使螺栓由上向下或从内向外穿, 平垫和弹簧垫应安装齐全。 4. 电缆终端头固定牢固, 芯线与线鼻压接牢固, 线鼻与设备螺栓连接紧密, 相序正确, 绝缘包扎严密。	
发现问题:	
无安全及质量问题。	
处理意见:	
备注:	
施工单位(章): 质检员: 徐中培 2020年01月01日	项目监理部(章): 旁站监理人员: 陈海 2020年01月01日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。