

旁站监理记录表

工程名称：卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-

日期及气候：2019.9.22 晴	施工单位：江苏文正工程有限公司
旁站监理的部位或工序：箱变基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：14:00	旁站监理结束时间：17:00

施工情况：

- 1、施工单位施工人员 8 人，施工员、安全员就位。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、混凝土为自拌混凝土，等级为 C25，共计 13m³。



发现问题：

振捣时间不足。

处理意见：

增加振捣时间。

旁站监理人员（签字）：严圣贵

2019 年 9 月 22 日