

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年10月15日 星期二	气候	雨	气温	8~10℃
监理人员动态:	刘州		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	今日下午施工人员会观, 已暂停施工, 下午张总公司进行验收, 电表安装, 由于并网柜内空间不足, 计量终端无法安装, 需要安装户外配电箱, 预计周五并网发电。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日入场施工机械: 无 今日入场施工人员 16 人, 管理人员 1 人。 有变更内容, 材料施工均在可控范围内。				
记录人	刘州		总监签阅	刘州	