

旁站监理记录表

工程名称: 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZ-002

日期: 2019年08月10日

天气: 晴 温度: 29℃ - 36℃

施工单位: 中磐建设集团有限公司

旁站监理的部位或工序: 支架基础条形块浇筑

旁站监理开始时间: 2019年08月10日14时00分

旁站监理结束时间: 2019年08月10日16时30分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。☑
- 2、现场技术员 1 人, 安全员 1 人, 质检员 1 人, 施工人员 12 人。
- 3、混凝土罐车 1 台, 振捣器 1 台, 天泵车 1 台。
- 4、水电保证, 安全生产措施可靠。☑
- 5、完成混凝土 20m³, 砼浇筑后及时养护。☑, 完成 102%
- 6、采用商混混凝土强度等级为 C25 现场留取同条件试块 /。

监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场质检人员, 以到岗。☑

特种作业人员均持证上岗。☑

上道工序已验收合格。☑

施工机械和材料已准备完成, 且机械设备运行正常。☑

要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽。☑

复测模具标高、尺寸, 隔离剂涂抹到位, 确认无误后进行浇筑。☑

浇筑过程中随机抽查塌落度, 符合配比试验报告要求。☑

施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。☑

发现的问题及处理情况:

浇筑后表面 部分未收光抹平; 要求浇筑后
表面及时收光抹平。

旁站监理人员 (签字):

(Signature)

2019年08月10日

本表一式一份, 监理项目部留存。