

## 旁站监理记录表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZJL-PZ-004

日期： <u>2019年08月12日</u> 天气： <u>阴</u> 温度： <u>21°C—35°C</u>	施工单位：中磐建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：支架基础条形块浇筑	
旁站监理开始时间： <u>2019年08月12日14时，分</u>	旁站监理结束时间： <u>2019年08月12日18时10分</u>
旁站的关键部位、关键工序施工情况： <ul style="list-style-type: none"><li>1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。<input checked="" type="checkbox"/></li><li>2、现场技术员<u>1</u>人，安全员<u>1</u>人，质检员<u>1</u>人，施工人员<u>12</u>人。</li><li>3、混凝土罐车<u>1</u>台，振捣器<u>1</u>台，天泵车<u>1</u>台。</li><li>4、水电保证，安全生产措施可靠。<input checked="" type="checkbox"/></li><li>5、完成混凝土<u>20 m³</u>，砼浇筑后及时养护。<input checked="" type="checkbox"/> <u>30/1029</u></li><li>6、采用<u>C35</u>混凝土强度等级为<u>C25</u>，现场留取同条件试块<input checked="" type="checkbox"/></li></ul>	
监理工作： <ul style="list-style-type: none"><li>到达现场后，检查施工单位现场质检人员，以到岗。<input checked="" type="checkbox"/></li><li>特种作业人员均持证上岗。<input checked="" type="checkbox"/></li><li>上道工序已验收合格。<input checked="" type="checkbox"/></li><li>施工机械和材料已准备完成，且机械设备运行正常。<input checked="" type="checkbox"/></li><li>要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。<input checked="" type="checkbox"/></li><li>复测模具标高、尺寸，隔离剂涂抹到位，确认无误后进行浇筑。<input checked="" type="checkbox"/></li><li>浇筑砼过程中随机抽查塌落度，符合配比试验报告要求。<input checked="" type="checkbox"/></li><li>施工过程中能执行施工方方案和强制性标准要求。<input checked="" type="checkbox"/></li></ul>	
发现的问题及处理情况： <p><u>现场施工工艺待完善</u></p>	
旁站监理人员（签字）： <u>林振宇</u>	2019年08月12日

本表一式一份，监理项目部留存。