


旁站监理记录表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-PZ-014

日期：2019年09月07日 天气：晴 温度：27℃—33℃	施工单位：中磐建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：屋面接地网安装焊接	
旁站监理开始时间：2019年09月07日08时30分	旁站监理结束时间：2019年09月07日16时40分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。✓ 2、现场技术员 1 人，安全员 1 人，施工人员 2 人。 3、电焊机一台；工器具装备完毕。✓ 4、安全生产措施可靠。✓ 进行焊接作业 监理工作：到达现场后，检查施工单位现场安质人员，作业人员。以到岗（岗位证书齐全）。 上道工序已验收合格。 施工工器具已准备完成。检查技术交底情况符合要求。 要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。 检查原材料质量合格 焊接部位搭接长度大于扁钢宽度的两倍，符合要求 三个棱边进行焊接焊缝平整、饱满牢固 焊接部位做防腐处理符合要求 发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：  2019年09月07日	

本表一式一份，监理项目部留存。