


旁站监理记录表

工程名称：隆化县村级光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-PZJL-011

日期及天气：2019.11.25 晴	施工单位：金华中禾建设工程安装有限公司
旁站监理的部位或工序：箱变、开关站基础浇筑（麻子沟）	
旁站监理开始时间：2019年11月25日11点	旁站监理结束时间：2019年11月25日14点
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、浇筑前施工人员、器具、自拌混凝土已准备到位 2、施工单位现场负责人对施工人员进行安全和技术交底，然后施工 3、浇筑前监理人员检查钢筋绑扎，模具安装及自拌C30混凝土配比等，符合要求 4、要求现场制作试块，并对混凝土坍塌度测试，符合要求 5、监理人员一直在现场旁站，直至浇筑结束	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：  2019年11月25日	