

# 旁站监理记录表

工程名称：隆化县村级光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-PZJL-024

|                                                                                           |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 日期：2019年12月02日                                                                            | 天气：多云                    | 施工单位：河北华通科技股份有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：樱桃沟门村级电站浇筑箱变基础、一二次舱基础混凝土                                                       |                          |                   |
| 旁站开始时间：2019年12月02日12时30分                                                                  | 旁站结束时间：2019年12月02日16时30分 |                   |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况：                                                                         |                          |                   |
| 1、商品混凝土技术资料是□否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是□否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是□否□已报验合格。                         |                          |                   |
| 2、施工用电气设备是□否□安全可靠；施工机具、设备是□否□完好、运转是□否□正常，使用振捣器，数量 1 台。                                    |                          |                   |
| 3、现场有混凝土工 5 人、钢筋工 1 人、模板工 1 人、安装人员 2 人，人员是□否□符合要求。                                        |                          |                   |
| 4、质检员、试验员等技术管理人员是□否□到岗到位。                                                                 |                          |                   |
| 5、施工方案是□否□已报监理单位审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是□否□一致。                                                |                          |                   |
| 6、混凝土从出厂到浇完是□否□超过时限，混凝土输送车是□否□在现场加水。                                                      |                          |                   |
| 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是□否□正确；是□否□存在漏振现象。                                                      |                          |                   |
| 8、混凝土标号 C30，浇筑 30 m³，已加早强防冻剂，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 175mm、185mm 是□否□符合要求。 |                          |                   |
| 9、收面时间是□否□适宜，收面时是□否□加水，是□否□撒干水泥，模板是□否□变形、跑模漏浆发生。                                          |                          |                   |
| 10、附图片                                                                                    |                          |                   |
| 发现的问题及处理情况：                                                                               |                          |                   |
| 现场旁站发现个别区域振捣不密实，要求重新振捣。                                                                   |                          |                   |
| 现场负责人已经安排施工人员对振捣不密实的部位重新振捣。                                                               |                          |                   |
| 旁站监理人员（签字）：黄建军                                                                            |                          |                   |
| 2019年12月02日                                                                               |                          |                   |



浇筑一二次舱基础

浇筑箱变基础



旁站浇筑混凝土

基础圈梁收面