

旁站监理记录表

工程名称：陈化县村级光伏扶贫电站项目

编号：243L-12JL-026

日期：2019年12月06日	天气：多云	施工单位：河北华通科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序：天义沟村级电站浇筑svg、一次二次舱、箱变基础混凝土		
旁站开始时间：2019年12月06日13时30分		旁站结束时间：2019年12月06日16时30分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是□否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是□否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是□否□已报验合格。 2、施工用电设备是□否□安全可靠；施工机具、设备是□否□完好、运转是□否□正常，使用振捣器，数量1台。 3、现场有混凝土工5人、钢筋工/人、模板工1人、安装人员1人，人员是□否□符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是□否□到岗到位。 5、施工方案是□否□已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是□否□一致。 6、混凝土从出厂到浇完是□否□超过时限，混凝土运输车是□否□在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是□否□正确；是□否□存在漏振现象。 8、混凝土标号C30，浇筑26m³，已加早强防冻剂，混凝土试块标养1组，同条件养护1组，混凝土坍落度实测2次，分别为175mm、185mm是□否□符合要求。 9、收面时间是□否□适宜，收面时是□否□加水，是□否□撒干水泥，模板是□否□变形、跑模漏浆发生。 10、附图片		
发现的问题及处理情况： 现场旁站发现一二次舱基础圈梁钢筋底部无垫块，施工人员没有佩戴安全帽。 现场负责人已经安排施工人员对一二次舱基础圈梁底部安装垫块，符合规范要求。 施工人员不愿意带安全帽，现场多次口头提出，屡教不改。		
旁站监理人员（签字）：袁建军 2019年12月06日		



一二次舱、svg、箱变基础浇筑混凝土



一二次舱基础浇筑混凝土