

旁站监理记录表

表号: GF-B13

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JMWH-PZ-11

日期及气候: 2019.12.08 多云	工程地点: 一次舱及 1#、2#、3#、4#箱变
旁站监理的部位或工序: 一次舱及 1#、2#、3#、4#箱变耐压试验、测试试验	
旁站监理开始时间: 9:30	旁站监理结束时间: 17:30
施工情况: 1、对现场检测人员进行核查:现场质量检查员、项目技术负责人均到岗。 2、施工设备准备及施工人员到位。 3、现场以做好安全警示、安全防护措施。	
监理情况: 1、 试验现场,警戒线已拉起,人员已到位,检查所用设备、工具、仪器、仪表、工具在合格周期内; 2、检查所有试验设备及试品外壳是否可靠接地,接取电源线是否牢固,测试电源是否符合实验要求,漏电保护开关动作是否灵敏; 3、开始测试试验,采用 20-300Hz 记录耐压试验,试验电压为 2.0 倍的额定电压,加压时间 60min;采用 0.1Hz 超低频交流耐压试验,试验电压为 3.0 倍的额定电压,加压时间 60min,耐压试验过程正常,未发生异常现象;开始测试试验; 4、试验结束后设备及试品外壳放电,拆除所有工作用警戒线,清扫干净工作现场,撤离现场	
发现问题: 无安全及质量问题。	
处理意见:	
备注:	
施工单位(章):  质检员: <u>杜军</u> 2019年12月8日	项目监理部(章):  旁站监理人员: <u>李仓全</u> 2019年12月8日

本表由项目监理部填写,项目监理部自存一份,建设单位留存一份。



扫描全能王 创建