

旁站监理记录表

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-PZJL-07

日期及天气：2019 年 11 月 07 日	施工单位：江西嘉霖建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序：一号、二号厂房屋面条形基础浇筑	
旁站监理开始时间：15: 30	旁站监理结束时间：19: 55
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工情况： 管理及施工人员均到位，施工料具及机具均已准备齐全，施工人员有 12 人，模板复查人员 1 人，混凝土运输车辆有 1 台，混凝土浇筑分层布料，混凝土振捣器 1 台，1 台振动棒，混凝土抹面压光后及时用塑料薄膜进行了保湿保温措施。 监理情况： 首先查看了基础混凝土施工技术及安全交底，落实安全措施均已到位。检查钢筋工程、模板工程符合规范及设计要求，检查混凝土标号，核查为 C25，容量 40m³，有送货单、配比单、合格证，符合设计要求，浇筑、振捣、养护均正常。基础标高及表面平整度，均符合设计要求。	
发现的问题及处理情况： 在旁站中发现，施工人员在基础浇筑前未清理模板上残留的砼碎片，导致残渣脱落在防水层表面。 下道工序（混凝土结构工程施工质量验收规范》4.25 条规定，在混凝土浇筑中模板内不可有杂质残留之规定，已对施工单位下达编号为“JXYK-CZZH-JLTZD-004”的监理工程师通知单。	
旁站监理人员（签字）： 王健	