

旁站监理记录表

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-PZJL-10

日期及天气：2019 年 12 月 26 日	施工单位：江西嘉霖建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序：一号厂房屋面逆变器、汇流箱电缆终端接头施工	
旁站监理开始时间：8: 00	旁站监理结束时间：17: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工情况： 施工顺序如下：摇测电缆绝缘 → 剥电缆铠甲，打卡子 → 连接地线 → 包缠电缆、套电缆终端头套 → 压芯线接线鼻子、设备连接；绝缘包扎严密，根据电缆头的型号尺寸，按照电缆头套长度和内径，用塑料带采用半叠法包缠电缆，塑料带包缠应紧密，从芯线端头量出长度为线鼻子的深度，另加 5mm，剥缆芯线绝缘，并在芯绒上涂上凡士林，电缆终端头固定牢固，芯线与线鼻压接牢固，线鼻与设备螺栓连接紧密，相序正确。	
发现的问题及处理情况： 在电缆接头施工旁站未发现异常	
旁站监理人员（签字）： 王健 史光辉	