



旁站监理记录表

工程名称: 勤奋药业495KWP屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-QFYY-PZ-03

日期及气候: 2019年09月27日 晴		工程地点: 配电室	
旁站监理的部位及工序: 电缆端口制作			
旁站监理开始时间: 9: 00		旁站监理结束时间: 15:30	
施工情况: 1、现场负责人一人, 技术员一人, 安全员一人; 2、交底记录清楚, 安全设施及工具齐全; 3、施工器具: 液压钳、兆欧表、钢锯、锉刀、断线钳、美工刀。 作业顺序: 电缆校潮→直流耐压测试→剥除外护层→剥除铠装层→剥除半导体层→剥除屏蔽层→固定底线→剥除半导体层→剥除绝缘层→安装分支套及冷缩套管→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及相色带 			
监理情况: 1. 安全员已到位; 2. 作业过程中, 用砂纸将绝缘层外半导体层打磨干净, 再用无纺布蘸上酒精将绝缘层外擦拭干净后, 涂抹绝缘硅油, 之后套上分支套管及冷缩套。 3. 相色带清晰可辨, 绝缘措施安全、有效。 4. 施工过程符合要求			
发生情况: 无			
处理意见: 无			
施工单位: 江苏印加新能源科技股份有限公司 质检员 (签字):  2019年9月27日		监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员 (签字):  2019年9月27日	

本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。