

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-PZ-08

日期及气候：2019 年 11 月 22 日晴 12-19℃	施工地点：六#楼屋顶
旁站监理的部位和工序：光伏支架基础砼浇筑	
旁站监理开始时间：8：00	旁站监理结束时间：17：00
施工情况： • 施工单位施工人员 16 人，施工员、安全员就位。 • 施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 • 混凝土为南久和商品混凝土有限公司，等级为 C25，吊车垂直运输砼，共计 50 方。  	
监理情况： • 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 • 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 • 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。	
发现问题： • 基础混凝土出现个别支架基础未放箍筋； • 基础混凝土个别漏震、震动棒振捣不到位； • 基础混凝土标高不够；	
处理意见： 1、要求施工队返工重做，注意找平层厚度； 2、要求施工队按照砼修补方案处理； 3、要求施工队返工重做，替换掉原基础设施；	
备注（包括处理结果）： 施工单位已整改完成。	
承包单位：北京京东方能源科技有限公司 质检员：[Signature] 日期：2019 年 11 月 22 日	项目监理机构：正衡监理 旁站监理人员：[Signature] 日期：2019 年 11 月 22 日

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。