



表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目
 编号：ZHJL-PZ-10

日期及气候：2019 年 12 月 03 日 晴 2-11℃	施工地点：六#楼屋顶东侧
旁站监理的部位和工序：光伏支架基础砼浇筑	
旁站监理开始时间：7: 30	旁站监理结束时间：16: 00
施工情况： - 施工单位施工人员 15 人，施工员、安全员就位。 - 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。   - 混凝土为南久和商品混凝土有限公司，等级为 C25，汽车吊垂直运输砼，共计 45 方。	
监理情况： - 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 - 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 - 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。	
发现问题： - 基础混凝土个别 SBS 不符合设计要求； - 基础混凝土浇筑个别未安装钢筋； - 基础模板拆除早，致使砼基础缺角少棱；	
处理意见： - 要求施工队对立即更换 SBS 卷材； - 要求施工队立即对没有钢筋的进行安装； - 要求施工队停止模板拆除，充分凝固达到强度要求后进行模板拆除；	
备注（包括处理结果）： 施工单位已整改完成。	
承包单位：北京京东方能源科技有限公司 质 检 员:  日 期：2019 年 12 月 03 日	项目监理单位：正衡监理 旁站监理人员:  日 期：2019 年 12 月 03 日

填报说明：由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。