



表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目
 编号：ZHJL-PZ-11

日期及气候：2019 年 12 月 07 日 晴 3-11℃	施工地点：六#楼屋顶东侧
旁站监理的部位和工序：光伏支架基础砼浇筑	
旁站监理开始时间：7：30	旁站监理结束时间：17：00
施工情况： • 施工单位施工人员 16 人，施工员、安全员就位。 • 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 • 混凝土为南久和商品混凝土有限公司，等级为 C25，汽车吊垂直运输砼，共计 55 方  	
监理情况： • 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 • 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 • 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。	
发现问题： • 基础混凝土标高不一致； • 基础混凝土浇筑个别未安装钢筋； • 个别基础砼振捣不充分、时间不足；	
处理意见： 1、要求施工队对基础标高控制在允许范围之内； 2、要求施工队立即对没有钢筋的进行安装； 3、要求基础浇筑增加振捣充分时间；	
备注（包括处理结果）： 施工单位已整改完成。	
承包单位：北京京东方能源科技有限公司 质 检 员：  日 期：2019 年 12 月 07 日	项目监理单位：正衡监理 旁站监理人员：  日 期：2019 年 12 月 07 日

填报说明：由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。