

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-PZ-05

日期及气候：2019 年 9 月 26 日晴 28-19℃	施工地点：一#楼屋顶
旁站监理的部位和工序：光伏支架基础砼浇筑	
旁站监理开始时间：8：00	旁站监理结束时间：17：00
施工情况： - 施工单位施工人员 26 人，施工员、安全员就位。 - 施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 - 混凝土为苏州市南久和商品混凝土有限公司，等级为 C25，吊车垂直运输砼，共计 42 方。  施工记录 天气：26度 东北风 3级 湿度：45% 经度：120.6658419 纬度：31.1039809 工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司4MW分布式光伏发电项目 旁站监理：_____ 日期：2019-09-26 14:38:17  施工记录 天气：27度 东北风 3级 湿度：45% 经度：120.6658419 纬度：31.1039809 工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司4MW分布式光伏发电项目 旁站监理：_____ 日期：2019-09-26 15:20:00	
监理情况： - 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 - 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 - 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。	
发现问题： - 基础混凝土设施出现个别支架基础未放箍筋； - 基础混凝土设施震动棒提起过快； - 基础混凝土设施个别未压光； - 基础混凝土设施震动棒震动不到位；	
处理意见： - 要求施工队返工重做，替换掉原基础设施， - 要求施工队按照砼修补方案处理。	
备注（包括处理结果）： 施工单位已整改完成。	
承包单位：北京京东方能源科技有限公司 质检员：  日期：2019 年 9 月 26 日	项目监理机构：正衡监理 旁站监理人员：  日期：2019 年 9 月 26 日

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。