

## 旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目  
编号：TJYJP-CZZH-PZJL-085

日期： <u>2019</u> 年 <u>5</u> 月 <u>18</u> 日 天气： <u>晴</u> 温度： <u>16</u> ℃— <u>26</u> ℃	施工单位：安徽天太太阳能光伏工程有限公司
---	----------------------

旁站监理的部位或工序：40#区箱变高压电缆终端头制作

旁站监理开始时间：2019年5月18日12时40分 旁站监理结束时间：2019年5月18日15时30分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、施工作业指导书是否向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是否向全体施工人员进行了技术交底。
- 2、相关建筑物、构筑物是否已通过中间验收，基础及构筑物是否达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是否正确。
- 3、施工管理人员1人、安装人员2人，是否均到岗。设备、材料是否已落实到位。
- 4、电缆型号，电压及规格是否符合设计，绝缘是否良好。
- 5、电缆终端及配件是否齐全，无损伤。
- 6、施工制作工艺是否符合规程及产品技术要求。
- 7、接地线连接安装是否可靠。
- 8、接线端子压接是否可靠。
- 9、相色标志是否正确。

发现的问题及处理情况：

旁站监理人员（签字）：李卫军

2019年5月18日

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存