

旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-PZJL-100

日期及气候：2020.07.28 晴	施工地点：高庄光伏区
旁站监理的部位或工序：5#、6#、7#、8#1#电缆井浇筑	
旁站监理开始时间：7:30	旁站监理结束时间：18:30
1、施工人员 8 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2、砼为商品混凝土 c30； 3、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； 4、混凝土浇筑过程符合设计要求； 5、施工工具：插入式振动棒 1 根；	
监理情况： 1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30； 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； 3、在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆 4、浇筑流程:检查开盘鉴定，模板稳定性检测； 5、留试块 1 组，塌落度检测试验。	
发现问题：	
处理意见：	
旁站监理人员：李兴贤 2020年 7 月 28 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存__

旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-PZJL-101

日期及气候：2020年07月30日 晴	施工地点：高庄光伏区
旁站监理的部位或工序：12#、16#、17#电缆井浇筑	
旁站监理开始时间：7:40	旁站监理结束时间：17:10
1、施工人员8人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2、砼为商品混凝土 c30； 3、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； 4、混凝土浇筑过程符合设计要求； 5、施工工具：插入式振动棒 1 根；	
监理情况： 1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30； 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； 3、在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆 4、浇筑流程:检查开盘鉴定，模板稳定性检测； 5、留试块 1 组，塌落度检测试验。	
发现问题：	
处理意见：	
旁站监理人员：张足贤	2020 年 7 月 30 日

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存__

旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-PZJL-102

日期及气候：2020年07月30日 晴	施工地点：集电线路
旁站监理的部位或工序：11#、13#、16#高压电缆中间接头制作	
旁站监理开始时间：7时10分	旁站监理结束时间：19时50分
施工情况： 施工人员：8人；施工工序：电缆预处理→安装铠装接地线→绕绝缘胶带、填充胶→安装三相屏蔽层公用地线，缠绕绝缘胶带和密封胶→安装护套管→剥切电缆，确定终端收缩标识→缠绕导电带，清洁后涂硅脂膏收缩冷缩终端→安装接线端子，缠绕密封胶和绝缘胶带。电缆终端从开始剥皮到制作完成，一次性完成，同一电缆的线芯两端相色一致且与母线相序一致。现场作业温度、湿度符合规范要求。	
监理情况： 1、检查现场施工人员是☒否☐持证上岗 2、检查现场施工方法是☒否☐按照施工方案施工 3、检查文明施工、安全措施是☒否☐符合要求	
发现问题：	
处理意见：	
旁站监理人员：毕足贤 2020年7月30日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存

旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-PZJL-103

日期及气候：2020年07月31日 晴	施工地点：集电线路
旁站监理的部位或工序：9-2#高压电缆中间接头制作	
旁站监理开始时间：08时10分	旁站监理结束时间：11时30分
施工情况： 施工人员：8人；施工工序：电缆预处理→安装铠装接地线→绕绝缘胶带、填充胶→安装三相屏蔽层公用地线，缠绕绝缘胶带和密封胶→安装护套管→剥切电缆，确定终端收缩标识→缠绕导电带，清洁后涂硅脂膏收缩冷缩终端→安装接线端子，缠绕密封胶和绝缘胶带。电缆终端从开始剥皮到制作完成，一次性完成，同一电缆的线芯两端相色一致且与母线相序一致。现场作业温度、湿度符合规范要求。	
监理情况： 1、检查现场施工人员是☒否☐持证上岗 2、检查现场施工方法是☒否☐按照施工方案施工 3、检查文明施工、安全措施是☒否☐符合要求	
发现问题：	
处理意见：	
旁站监理人员：李达贤 2020年7月31日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存__

旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-PZJL-104

日期及气候：2020 年 08 月 02 日 晴	施工地点：高庄光伏区
旁站监理的部位或工序：8#、10#、11#、20#电缆井浇筑	
旁站监理开始时间：7 时 10 分	旁站监理结束时间：18 时 30 分
1、施工人员 8 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2、砼为商品混凝土 c30； 3、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； 4、混凝土浇筑过程符合设计要求； 5、施工工具：插入式振动棒 1 根；	
监理情况： 1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30； 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； 3、在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆 4、浇筑流程:检查开盘鉴定，模板稳定性检测； 5、留试块 1 组，塌落度检测试验。	
发现问题：	
处理意见：	
旁站监理人员：王兆贤2020 年 8 月 2 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存__

旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-PZJL-105

日期及气候：2020 年 08 月 03 日 晴	施工地点：高庄光伏区
旁站监理的部位或工序：1#、2#、3#、4#电缆井浇筑	
旁站监理开始时间：07 时 10 分	旁站监理结束时间：18 时 30 分
1、施工人员 8 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2、砼为商品混凝土 c30； 3、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； 4、混凝土浇筑过程符合设计要求； 5、施工工具：插入式振动棒 1 根；	
监理情况： 1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30； 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； 3、在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆 4、浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测； 5、留试块 1 组，塌落度检测试验。	
发现问题：	
处理意见：	
旁站监理人员：李足贤	
2020 年 8 月 3 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存__

旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-PZJL-106

日期：2020 年 08 月 05 日 天气：温度：24 °C— 29 °C	施工单位：安徽天太太阳能光伏工程有限公司
旁站监理的部位或工序：27 区、39 区箱变高压电缆终端头制作（集电线路）	
旁站监理开始时间：08 时 20 分	旁站监理结束时间：17 时 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是☒否□向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☒否□向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是☒否□已通过中间验收，基础及构筑物是☒否□达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是☒否□正确。 3、施工管理人员 1 人、安装人员 4 人，是☒否□均到岗。设备、材料是☒否□已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是☒否□符合设计，绝缘是☐否□良好。 5、电缆终端及配件是☒否□齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是☒否□符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是☒否□可靠。 8、接线端子压接是☒否□可靠。 9、相色标志是☒否□正确。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：王足贤 2020 年 8 月 5 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存__

旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-PZJL-107

日期及气候：2020年08月06日 晴	施工地点：集电线路
旁站监理的部位或工序：9-2#、7#高压电缆中间接头制作	
旁站监理开始时间：	旁站监理结束时间：
施工情况： 施工人员：8人；施工工序：电缆预处理→安装铠装接地线→绕绝缘胶带、填充胶→安装三相屏蔽层公用地线，缠绕绝缘胶带和密封胶→安装护套管→剥切电缆，确定终端收缩标识→缠绕导电带，清洁后涂硅脂膏收缩冷缩终端→安装接线端子，缠绕密封胶和绝缘胶带。电缆终端从开始剥皮到制作完成，一次性完成，同一电缆的线芯两端相色一致且与母线相序一致。现场作业温度、湿度符合规范要求。	
监理情况： 1、检查现场施工人员是☒否☐持证上岗 2、检查现场施工方法是☒否☐按照施工方案施工 3、检查文明施工、安全措施是☒否☐符合要求	
发现问题：	
处理意见：	
旁站监理人员：王足贤 2020年8月6日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存__

旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-PZJL-108

日期及气候：2020 年 08 月 07 日 晴	施工地点：集电线路
旁站监理的部位或工序：14#、7#高压电缆中间接头制作	
旁站监理开始时间：	旁站监理结束时间：
施工情况： 施工人员：5 人；施工工序：电缆预处理→ 安装铠装接地线→绕绝缘胶带、填充胶 → 安装三相屏蔽层公用地线，缠绕绝缘胶带和密封胶 → 安装护套管 → 剥切电缆，确定终端收缩标识 → 缠绕半导电带，清洁后涂硅脂膏收缩冷缩终端→安装接线端子，缠绕密封胶和绝缘胶带。电缆终端从开始剥皮到制作完成，一次性完成，同一电缆的线芯两端相色一致且与母线相序一致。现场作业温度、湿度符合规范要求.	
监理情况： 1、检查现场施工人员是☒否☐持证上岗 2、检查现场施工方法是☒否☐按照施工方案施工 3、检查文明施工、安全措施是☒否☐符合要求	
发现问题：	
处理意见：	
旁站监理人员：曹足贤 2020 年 8 月 7 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存__