

旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
 编号：TJYJP-CZZH-PZJL-111

日期及气候：2020 年 08 月 12 日 晴	施工地点：集电线路
旁站监理的部位或工序：1#高压电缆中间接头制作	
旁站监理开始时间：8: 10	旁站监理结束时间：16:50
施工情况： 施工人员：5 人；施工工序：电缆预处理→ 安装铠装接地线→绕绝缘胶带、填充胶 → 安装三相屏蔽层公用地线，缠绕绝缘胶带和密封胶 → 安装护套管 → 剥切电缆，确定终端收缩标识 → 缠绕导电带，清洁后涂硅脂膏收缩冷缩终端→安装接线端子，缠绕密封胶和绝缘胶带。电缆终端从开始剥皮到制作完成，一次性完成，同一电缆的线芯两端相色一致且与母线相序一致。现场作业温度、湿度符合规范要求。	
监理情况： 1、检查现场施工人员是☒否☐持证上岗 2、检查现场施工方法是☒否☐按照施工方案施工 3、检查文明施工、安全措施是☒否☐符合要求	
发现问题： 无	
处理意见：	
旁站监理人员：李延贵 2020 年 08 月 12 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存__