

## 旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目  
 编号：TJYJP-CZZH-PZJL-013

|                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 日期及气候：2019.11.25 晴 06℃-11℃                                                                                                                                                                                                            | 施工地点：光伏区                  |
| 旁站监理的部位或工序：36#区管桩施工                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| 旁站监理开始时间：2019.11.25 8:30                                                                                                                                                                                                              | 旁站监理结束时间：2019.11.25 16:50 |
| <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工人员 4 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底；</li> <li>2、施工人员到达现场，打桩机、工器具准备完毕</li> <li>3、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位；</li> <li>4、根据桩基施工图进行桩位测设，并提前进行平面定位和高程复核以及控制点复核。</li> </ol> |                           |
| <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、已对桩基施工图进行桩位、平面定位和高程复核以及控制点进行复核。</li> <li>2、桩基施工中严格控制锤击力度，控制送桩深度，避免倾斜偏差；</li> <li>3、施工中已安排技术人员随时检查。</li> </ol>                                                                   |                           |
| <p>发现问题：</p> <p style="padding-left: 20px;">部分管桩施工垂直度偏差，不符合设计要求，影响下道工序施工。</p>                                                                                                                                                         |                           |
| <p>处理意见：</p> <p style="padding-left: 20px;">要求施工单位加强施工工艺，严格控制锤击力度，保证桩身垂直度。</p>                                                                                                                                                        |                           |
| <p>旁站监理人员： <u>严廷贤</u> <span style="float: right;">2019年 11 月 25 日</span></p>                                                                                                                                                          |                           |

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存\_\_