

李前林 光伏电站绝缘及接地电阻测试

测试项	测试点		测试值	备注
直流电缆	1	正	1165 MΩ	
		负	869 MΩ	
	2	正	1095 MΩ	
		负	687 MΩ	
	3	正	1237 MΩ	
		负	890 MΩ	
	4	正	1083 MΩ	
		负	762 MΩ	
交流电缆	A		40 MΩ	
	B		41 MΩ	
	C		39 MΩ	
	A→B		27 MΩ	
	B→C		27 MΩ	
	C→A		27 MΩ	
逆变器	箱体		1.78 Ω	
并网箱	箱体		1.79 Ω	
防雷接地	1		1.15 Ω	
	2		1.28 Ω	
检测仪器	VLC70R VL608+ VLC70R 4/05B			
检测人员	张树军			
检测结果	合格			

项目负责人:

张树军

日期: 2019.11.21



扫描全能王 创建

富峰村 光伏电站绝缘及接地电阻测试

测试项	测试点		测试值	备注
直流电缆	1	正	894 MΩ	
		负	1324 MΩ	
	2	正	913 MΩ	
		负	1543 MΩ	
	3	正	921 MΩ	
		负	1451 MΩ	
	4	正	879 MΩ	
		负	1384 MΩ	
交流电缆	A		43 MΩ	
	B		46 MΩ	
	C		44 MΩ	
	A→B		29 MΩ	
	B→C		29 MΩ	
	C→A		29 MΩ	
逆变器	箱体		9.87	
并网箱	箱体		9.91	
防雷接地	1		6.90 Ω	
	2		6.52 Ω	
检测仪器	VICTOR 4105B . VICTOR VC608+			
检测人员	张辉			
检测结果	逆变器箱体接地电阻不合格. 需整改			

项目负责人:

张辉

日期: 2019. 11. 21



扫描全能王 创建