

## 安全旁站监理记录表

工程名称：向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目      编号：ZHJL-AQPZ-007

|                |            |                                                                                      |                            |                                   |          |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|
| 现场工作内容         |            | 制管车间屋顶电缆桥架吊装                                                                         |                            |                                   |          |
| 作业地点           |            | 厂区内道路                                                                                |                            |                                   |          |
| 作业项目<br>主要风险分析 |            | 1、吊车钢丝绳、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人走动，以及在吊车周围设立安全警示标志。3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。 |                            |                                   |          |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理       | 吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员，地面和屋面施工人员各 3 名。吊车司机和 2 名管理人员各配一台对讲机实时沟通。施工人员已进行技术交底。            |                            |                                   |          |
|                | 平面布置       | 管理人员就位，在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定                                                       |                            |                                   |          |
|                | 安全措施       | 相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机个配备一台对讲机，以便实时掌握吊运安全，在吊车周围设立安全警戒标志。                              |                            |                                   |          |
| 现场主要问题         | 现场未设立警示标志。 |                                                                                      | 监<br>理<br>有<br>关<br>措<br>施 | 施工人员佩戴安全帽，地面管理人员要时刻注意在吊运时吊臂下是否有人。 |          |
|                | 整改结果：已拉警戒线 |                                                                                      |                            | 复验意见：<br>已整改。                     |          |
| 旁站时间           | 开始         | 2019 年 10 月 26 日 14 时 30 分                                                           |                            | 对<br>应<br>作<br>业                  | 现场准备工作就位 |
|                | 结束         | 2019 年 10 月 26 日 15 时 20 分                                                           |                            |                                   | 现场整理工作完善 |

旁站监理人员（签名）：南玉荣



扫描全能王 创建