

# 安全旁站监理记录表

工程名称：向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目      编号：ZHJL-AQPZ-010

|                      |            |                                                                                       |                                                                         |
|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 现场工作内容               |            | 检测车间屋顶逆变器吊装                                                                           |                                                                         |
| 作业地点                 |            | 厂区内道路                                                                                 |                                                                         |
| 作业项目<br>主要危险分析       |            | 1、吊车钢丝绳、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人员走动，以及在吊车周围设立安全警示标志。3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。 |                                                                         |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工评价 | 组织管理       | 吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员，地面和屋面施工人员各 3 名。吊车司机和 2 名管理人员各配一台对讲机实时沟通。施工人员已进行技术交底。             |                                                                         |
|                      | 平面布置       | 管理人员就位，在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定                                                        |                                                                         |
|                      | 安全措施       | 相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机个配备一台对讲机，以便实时掌握吊运安全，在吊车周围设立安全警戒标志。                               |                                                                         |
| 现场<br>主要<br>问题       | 一人未佩戴安全帽   |                                                                                       | 监理单位<br>措施<br><br>施工人员佩戴安全帽，地面管理人员要时刻注意在吊运时吊臂下是否有人。<br><br>复验意见：<br>已整改 |
|                      | 整改结果：已要求佩戴 |                                                                                       |                                                                         |
| 旁站<br>时间             | 开始         | 2017年 11月 2日 13时 20分                                                                  | 对应<br>作业                                                                |
|                      | 结束         | 2017年 11月 2日 15时 30分                                                                  |                                                                         |
|                      |            | 现场准备工作就位                                                                              |                                                                         |
|                      |            | 现场整理工作完善                                                                              |                                                                         |

旁站监理人员（签名）：南玉荣



扫描全能王 创建