

安全旁站监理记录表

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-AQPZ-003

现场工作内容		制管车间屋顶组件吊装	
作业地点		厂区内道路	
作业项目 主要危险分析		1、吊车钢丝绳、索具是否有损,吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人走动,以及在吊车周围设立安全警示标志。3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	吊运过程中屋面和地面各有1位管理人员,地面和屋面施工人员各3名。吊车司机和2名管理人员各配一台对讲机实时沟通。施工人员已进行技术交底。	
	平面 布置	管理人员就位,在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定	
	安全 措施	相关人员佩戴安全帽,现场管理人员和吊车司机个配备一台对讲机,以便实时掌握吊运安全,在吊车周围设立安全警戒标志。	
现场 主要 问题	有人未佩戴安全帽。		监理 有 关 措 施 施工人员佩戴安全帽,地面管理人员要时刻注意在吊运时吊臂下是否有人。 复验意见: 已整改。
	整改结果: 现场要求佩戴。		
旁站 时间	开始	2019年10月20日14时10分	对应 作业
	结束	2019年10月20日16时40分	
		现场准备工作就位	
		现场整理工作完善	

旁站监理人员(签名): 南玉荣



扫描全能王 创建