

旁站监理记录表

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-AQPZ-013

日期及气候: 2019.12.10 晴 -2-12℃	施工单位: 大唐新能电力设计股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 检测车间支架材料吊装	
旁站监理开始时间: 2019.12.10 10:00	旁站监理结束时间: 2019.12.10 16:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 设备情况: 吊车一台 支架材料在材料堆放处由吊车进行吊装, 下面一人负责安全, 一人负责挂吊带, 司机和屋面负责人配备对讲机, 以便实时掌握吊运安全情况, 屋面搭设平台, 支架材料到屋顶后由施工人员分散搬运到安装部位。	
发现的问题及处理情况: 屋面未搭设吊装平台, 现拟重新搭设	
旁站监理人员 (签字): 南卫荣	2019年 12月 10日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

