

旁站监理记录表

工程名称：渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：WNRJ-ZHJL-003

日期及天气：2019 年 12 月 02 日 阴 5° - 0°	施工单位：陕西建工安装集团有限公司
旁站监理的部位或工序：二号车间吊装组件	
旁站监理开始时间：09:30	旁站监理结束时间：14:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、施工单位施工人员 11 人，25 吨吊车 1 辆；
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。



发现的问题及处理情况：

问题：吊装到屋面的组件没有及时分散开，为了避免压坏屋面，要求现场负责人立即加派人员尽快分散吊装到屋面的组件。

处理情况：已安排施工人员及时分散。

旁站监理人员（签字）： 吴少坤

2019 年 12 月 02 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



扫描全能王 创建