

旁站监理记录表

工程名称: 邯郸涉县光润新能源科技5.5兆瓦分布式项目 编号: ZHJL-PZJL-04

日期及气候: 2019年11月30日 晴 工程地点: 涉县一三高研厂内

旁站监理的部位及工序: 3#屋面组件安装

旁站监理开始时间: 8:30

旁站监理结束时间: 11:30

施工情况:

- 1、施工人员按图纸和规范进行正确组件安装;
- 2、两人为一小组, 配备两把手枪钻;
- 3、安装工序: 放好穿刺垫片-装好压块-抬放组件-按图预留空隙-压块紧固;



监理情况:

- 1、检查手枪钻扭矩力是否达标;
- 2、检查劳保用品是否佩戴齐全;
- 3、检查是否按照图纸进行正确安装;
- 4、检查是否有踩踏组件现象;

发生情况:

无

处理意见:

无

施工单位: 河北筑能工程技术有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

质检员 (签字): 李之浩

旁站监理人员 (签字): 孙金龙

2019 年 11 月 30 日

2019 年 11 月 30 日

本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。