

旁站记录表

工程名称: 崇礼区 9 个、28 个村级光伏扶贫电站项目(四标段西坪村)

编号: ZHJL-JLPZ-007

日期及气候: 2019 年 10 月 3 日

阴转小雨

施工地点: 四标段大营图

旁站监理的部位或工序: 混凝土浇筑

旁站监理开始时间: 9:30

旁站监理结束时间: 18:00

施工情况:

施工人员 21 人, 管理人员 2 人, 装载机 2 辆, 振捣棒 1 把, 汽油发电机 1 台, 搅拌机 1 台, 施工设备到场情况良好。



监理情况:

- 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。
- 2、测量灌注桩引孔深度符合设计要求。
- 3、测量引孔桩宽度符合设计要求。
- 4、要求现场施工人员注意安全,不得违规操作。

发现问题: 独基需保养

处理意见: 要求施工方将浇筑完毕的独基进行地膜保养

备注(包括处理结果): 无。

承包单位: 天威新能源系统工程(北京)有限公司

项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

质检员: 金进喜

旁站监理人员: 张良东

日期: 2019 年 10 月 3 日

日期: 2019 年 10 月 3 日



由 扫描全能王 扫描创建