

旁站监理记录表

工程名称: 雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号: LZGF—JLPZ—10

日期及气候: 2019 年 10 月 27 日 晴 23-28℃	工程地点: 广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队
旁站监理的部位或工序: 光伏区 2# 箱逆变一体基础底板浇筑	
旁站监理开始时间: 13:30	旁站监理结束时间: 15:30
施工情况: 1、浇筑施工人员 7 人, 振动泵 1 台, 混凝土搅拌机 1 台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C15, 10m³。	
 	
监理情况: 监理对垫层浇筑进行旁站。	
处理意见: 未出现异常情况。	
备注:	
项目部: <u>雷州英利</u> 质检员: <u>卡启华</u> 2019 年 10 月 28 日	项目监理部: <u>雷州英利</u> 旁站监理人员: <u>王珠</u> 2019 年 10 月 27 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 四 份