

旁站监理记录表

工程名称: 湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号: LZGF-JLPZ-19

日期及气候: 2019 年 11 月 02 日 晴 22-29℃		工程地点: 广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队	
旁站监理的部位或工序: 二次舱垫层浇筑			
旁站监理开始时间: 17:30		旁站监理结束时间: 18:30	
施工情况: 1、浇筑施工人员 8 人, 平板振动泵 3 个, 推车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C15, 12m³。			
 二次舱垫层浇筑		 二次舱垫层浇筑	
监理情况: 监理旁站过程中要求施工单位对基础垫层浇筑时用平板振动泵, 以免拆模出现麻面。			
处理意见: 现场已落实到位, 未发现异常情况。			
备注:			
项目部: <u>湛江聚能</u> 质检员: <u>李启华</u> 2019 年 11 月 3 日		项目监理部: <u>湛江聚能</u> 旁站监理人员: <u>平卫志</u> 2019 年 11 月 2 日	

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 四 份