

## 旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号： LZGF—JLPZ—20

日期及气候：2019 年 11 月 02 日 晴 22-29℃

工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火  
炬农场三队

旁站监理的部位或工序：35KV 开关柜（一次舱）基础构造柱浇筑

旁站监理开始时间：15: 30

旁站监理结束时间：16:30

施工情况：

- 1、浇筑施工人员 8 人，平板振动泵 3 个，推车 1 辆。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、混凝土等级为 C35，36m<sup>3</sup>。



监理情况：

基础浇筑时有涨模漏浆情况，要求施工人员经拆除模板整改后浇筑。

处理意见：

已落实到位，无异常情况。

备注：

项目部：湛江聚能

质检员：卞启华

项目监理部：湛江翠能

旁站监理人员：尹卫忠

2019 年 11 月 3 日

2019 年 11 月 2 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份