

旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目 编号：LZGP—JLPZ—22

日期及气候：2019 年 11 月 18 日 晴 15-28℃	工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队
---------------------------------	-------------------------

旁站监理的部位或工序：40 兆瓦 13#光伏区箱变基础圆梁构造柱浇筑

旁站监理开始时间：15:30

旁站监理结束时间：17:10

施工情况：

- 1、浇筑施工人员 7 人，铁锹 2 把，振动泵 1 个。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、混凝土等级为 C35，24m³。



监理情况：

监理对箱变基础圆梁构造柱浇筑进行旁站，要求使用振动泵避免拆模后蜂窝麻面。

处理意见：

现场已落实到位，未出现异常情况。

备注：

项目部：湛江聚能

质检员：李启华

2019 年 11 月 19 日

项目监理部：湛江聚能

旁站监理人员：王琳

2019 年 11 月 18 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份