

旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：LZGF—JLPZ—50

日期及气候：2019 年 11 月 20 日 晴 15-28℃	工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队
旁站监理的部位或工序：综合楼室内垫层浇筑	
旁站监理开始时间：19:00	旁站监理结束时间：20:10
施工情况： 1、浇筑施工人员 4 人，铁锹 2 把，平板振动泵 1 个。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C15，12m³。  	
监理情况： 监理对浇筑时进行旁站，要求使用平板振动泵。	
处理意见： 现场已落实到位，未发生异常情况。	
备注：	
项目部： <u>湛江聚能</u> 质检员： <u>李福平</u> 2019 年 11 月 21 日	项目监理部： <u>湛江聚能</u> 旁站监理人员： <u>阮忠</u> 2019 年 11 月 20 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份