

旁站监理记录表

工程名称: 湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号: LZGF—JLPZ—52

日期及气候: 2019 年 11 月 20 日 晴 15-28℃	工程地点: 广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队
旁站监理的部位或工序: 综合楼室地圈梁浇筑	
旁站监理开始时间: 20: 00	旁站监理结束时间: 23:
施工情况: 1、浇筑施工人员 9 人, 铁锹 5 把, 振动泵 2 个。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C35, 36m³。  	
监 监 浇筑时进行旁站, 要求对模板进行加固, 防止出现涨模漏浆现象。	
处理意见: 现场已整改完成。	
备注:	
项目部: <u>湛江聚能</u> 质检员: <u>张华</u> 2019 年 11 月 21 日	项目监理部: <u>湛江聚能</u> 旁站监理人员: <u>严卫忠</u> 2019 年 11 月 20 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 四 份