

旁站监理记录

工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHLJL-ZNDQ-019

日期及气候：2019年11月18日	工程地点：咸阳市秦都区正泰电缆公司内
旁站监理的部位或工序：4#并网柜基础混凝土圈梁浇筑	
旁站监理开始时间：2019年11月18日 14:00	旁站监理结束时间：2019年11月18日 16:00
施工情况：1、施工方现场管理人员及项目管理人员均已到场。 2、2人自拌混凝土。 3、3人施工，对其3人混凝土浇筑进行旁站 4、现场设备配备齐全。 5、模板已验收完成 6、施工方案已审批 7、施工前已进行技术交底。	
监理情况：1、检查现场施工人员进行混凝土浇筑过程。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查现场器械使用情况正常。	
发现问题：振捣不及时	
处理意见：立即整改、合格	
备 注：	
施工项目部：中易建设有限公司	监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司
质 检 员：潘伟强	旁站监理人员：李斗
日 期：2019年11月28日	日 期：2019年11月28日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建