


旁站记录

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司599MW分布式光伏发电项目 编号: 006

日期及气候: 阴 2019.11.18	施工地点: 西乙电室
旁站监理的部位或工序: 变压器安装	
旁站监理开始时间: 7:40	旁站监理结束时间: 下午 17:30
施工情况: 施工人员 8人, 管理人员 2人. 安全人员 1人, 执行. 由叉车将变压器叉送到西乙电室门口, 再经导轨送到指定位置.	
监理情况: 设备型号正确, 符合设计要求. 开箱后检查附件齐全, 无任何明显外部损坏. 变压器较重, 搬运时应注意保持平衡, 以免机器跌落砸伤人员.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
施工单位:  质检员: 程建辉 日期: 2019.11.18	项目监理机构: 旁站监理人员: 王国防, 何柏林 日期: 2019.11.18

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存_____份。

